

**SAS DALIGAULT**  
**Maçonnerie - Charpente - Couverture**  
 Le Champ Ménard - 50140 FONTENAY  
 Tél. 02 33 59 10 54 - Fax 02 33 59 67 97  
 SAS au capital de 632 000 €  
 n° siret : 750 416 733 00010 - Code APE 4399 C  
 N° TVA intracom : FR 88 750416733

**Nom et adresse du chantier :** CONSTRUCTION DE 30 LOGEMENTS ET 20 PARKING - 13, Rue Tardif 50400 GRANVILLE

**Date de début des travaux :** juin 2014

**Date de réception des travaux :** octobre 2015

**Description technique des travaux réalisés :**

*en fonction des critères techniques de la qualification demandée, indiquer les surfaces, tonnages, puissances, portées, hauteurs ..*

Infrastructure : Fondations par puits blindés en béton armé. Réalisation du sous sol en béton à claire voies et refends en béton banché. Plancher haut du sous sol en prédalles et dalles pleines avec isolation en sous face fibrastyrène.

Superstructure : Réalisation en voile béton banché intérieure et extérieure avec planchers prédalles précontraintes. Aménagement extérieure réalisation de soutènement en béton banché. Pignons ajourés réalisés en béton préfabriqués dans nos ateliers.

Charpente traditionnelle avec fermes et pannes intermédiaires, sablières en sapin du nord pour recevoir une couverture en zinc à joint debout et ardoises fibro - ciment type KERGOAT de chez Eternit et bardage des façades dito couverture.

**Montant HT du marché de l'entreprise :** GROS OEUVRE : 1 205 000.00 € - CHARPENTE : 78392.50 € - COUV : 182810.30 €

**Objet et montant HT des prestations données en sous-traitance par l'entreprise :**

ravalement fait par l'entreprise EL HOUSSALI

**Appréciation de la prestation :** *à remplir par le client (particulier, maître d'ouvrage, maître d'oeuvre, bureau de contrôle)*

Très bien      Bien      Passable      Médiocre

Qualité de la réalisation :	<input checked="" type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>
Respect des délais :	<input checked="" type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>
Tenue du chantier :	<input checked="" type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>

Date : 20/01/2016

Nom du signataire :

*Bruno Guillot*  
 Service Technique

Commentaires du signataire :

S.A. *Houssali* Coutances - Granville  
 97 Bis, rue Geoffroy de Montbray  
 B.P. 419 - 50204 COUTANCES Cedex  
 Tél. 02 33 45 11 47 - Fax 02 33 45 84 91  
 Siret 946 620 119 00036 - APE 702



version D4

**SAS DALIGAULT**  
**Maçonnerie - Charpente - Couverture**  
 Le Champ Ménard - 50140 FONTENAY  
 Tél. 02 33 59 10 54 - Fax 02 33 59 67 97  
 SAS au capital de 632 000 €  
 n° siret : 750 418 733 00010 - Code APE 4399 C  
 N° TVA intracom : FR 89 750418733

**Nom et adresse du chantier :** RESIDENCE NOTRE DAME DU RIVAGE - Construction d'un immeuble de 7 logements  
 27, allée Lecourtois 50380 SAINT PAIR SUR MER

**Date de début des travaux :** SEPTEMBRE 2014

**Date de réception des travaux :** MARS 2016

**Description technique des travaux réalisés :**

*en fonction des critères techniques de la qualification demandée, indiquer les surfaces, tonnages, puissances, portées, hauteurs...*

**GROS OEUVRE - ENDUITS EXTERIEURS**

Fondations par semelles filantes et semelles isolées, soubassement en agglos plein de 20cm étanché avec de l'enduit bitumeux, dallage portée par les fondations et dallage sur terre plain avec finition quartz dans garage. Voile béton banché armé, poutres préfa et poteaux BA, plancher prédalles, corniches préfa, isolation sous face, plancher garage en fibrastyrène en 150mm. Maçonnerie d'agglos creux de 20cm, linteaux préfa. Balcon préfa et terrasse en plancher prédalles.

**Montant HT du marché de l'entreprise :** 343 482.84 € H.T

**Objet et montant HT des prestations données en sous-traitance par l'entreprise :**

Ravalement : ATV Ravalement ; Dallage : SIPN.

**Appréciation de la prestation :** à remplir par le client (particulier, maître d'ouvrage, maître d'oeuvre, bureau de contrôle)

Très bien      Bien      Passable      Médiocre

Qualité de la réalisation :	<input checked="" type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>
Respect des délais :	<input type="radio"/>	<input checked="" type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>
Tenue du chantier :	<input checked="" type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>

Date : 25/01/2016

Nom du signataire :

FLORENT REMOND  
 ARCHITECTE DALG  
 10 A. DE LA LIBERATION  
 50610 JULLOUVILLE

Commentaires du signataire :



version 04