

Kunde: Muster Kunde - 778899 Musterstadt 00009

Inventar-Nr.: 11223344 Aufstiegsart.: Stehleiter Standort: Nebengebäude/1.OG/137
(Kopierraum)

Art: Leiter (ME-18) Hersteller: Leifheit Typ: Leiter x

Art der Prüfung: Sichtprüfung gemäß DGUV Information 208-016 (BGI 694) Artikelnummer 4711

Werkstoff: Aluminium Anzahl der Sprossen: 5+1 Länge: 2,30 m

Datum der Anschaffung: Datum der Ausmusterung: 0

Prüfer: F. Köninger Prüfergebnis: **Keine Mängel**

Prüfergebnisse

Nr.	Funktion	Arbeitsschritt	Kriterium	Einheit	Ergebnis	OK
1	BGI 694	Beschlagteile 1				
		Keine Beschädigung/Korrosion?	Ja		Ja	+
2	BGI 694	Beschlagteile 2				
		Vollständigkeit/Befestigung i.O.?	Ja		Ja	+
3	BGI 694	Beschlagteile 3				
		Funktionsfähigkeit i.O.?	Ja		Ja	+
4	BGI 694	Beschlagteile 4				
		Keine übermäßige Abnutzung?	Ja		Ja	+
5	BGI 694	Beschlagteile 5				
		Ausreichende Schmierung (mech. Teile)?	Ja		Ja	+
6	BGI 694	Kennzeichnung				
		Betriebsanleitung (z. B. Piktogramm) vorhanden?	Ja		Ja	+
7	BGI 694	Leiter-/Trittfüße/ Rollen 1				
		Vollständigkeit/Befestigung i.O.?	Ja		Ja	+
8	BGI 694	Leiter-/Trittfüße/ Rollen 2				
		Keine Abnutzung/Beschädigung?	Ja		Ja	+
9	BGI 694	Leiter-/Trittfüße/ Rollen 3				
		Funktionsfähigkeit i.O.?	Ja		Ja	+
10	BGI 694	Home 4				
		Keine Abnutzung?	Ja		Ja	+
11	BGI 694	Holme 1				
		Keine Verformung?	Ja		Ja	+
12	BGI 694	Holme 2				
		Keine Beschädigung (z. B. Risse)?	Ja		Ja	+
13	BGI 694	Holme 3				
		Keine Scharfe Kanten, Splitter, Grat?	Ja		Ja	+
14	BGI 694	Holme 5				
		Ausreichende Schutzbehandlung (bei Holz)?	Ja		Entfällt	/
15	BGI 694	Kontrollergebnis 2				
		Reparatur notwendig?	Nein		Nein	+
16	BGI 694	Kontrollergebnis 3				
		Leiter sofort aussondern?	Nein		Nein	+
17	BGI 694	Spreizsicherungen 1				

Prüfergebnisse (Fortsetzung)

Nr.	Funktion	Arbeitsschritt	Kriterium	Einheit	Ergebnis	OK
		Vollständigkeit/Befestigung i.O.?	Ja		Ja	+
18	BGI 694	Spreizsicherungen 2				
		Funktionsfähigkeit i.O.?	Ja		Ja	+
19	BGI 694	Spreizsicherungen 3				
		Keine Beschädigung?	Ja		Ja	+
20	BGI 694	Sprossen/Stufen/Plattform 1				
		Keine Verformung?	Ja		Ja	+
21	BGI 694	Sprossen/Stufen/Plattform 2				
		Keine Beschädigungen (Risse)?	Ja		Ja	+
22	BGI 694	Sprossen/Stufen/Plattform 3				
		Keine scharfe Kanten, Splitter, Grade?	Ja		Ja	+
23	BGI 694	Sprossen/Stufen/Plattform 4				
		Verbindung zum Holm (z. B. Bördelung, Schraub-/Nietverbindung, Schweißnaht) i.O.?	Ja		Ja	+
24	BGI 694	Sprossen/Stufen/Plattform 5				
		Keine übermäßige Abnutzung (z. B. Trittläche, Plattformaufgabe)?	Ja		Ja	+
25	BGI 694	Zubehör (z. B. Holmverlängerung, Fußverbreiterung, Wandabstützung)				
		Vollständigkeit/Befestigung i.O.?	Ja		Ja	+

ELEKTROmanager 9F05 (27.02.2015) "Standardbericht" Ver.: MT20131029

Testreport (Snapshot) Insert 24.07.2015 09:20:37 KÖNIGER

<p>Auftragnehmer: Mensura24 Alter Weg 12 69151 Neckargemünd</p>	<p><u>Dieses Dokument enthält eine elektronische Unterschrift und ist gegen Manipulation gesichert. Daher bedarf es keiner Unterschrift.</u></p>
---	--

