SAS DALIGAULT
Maçonnerie - Charpente - Couverture
Le Champ Ménard - 50140 FONTENAY
Tél. 02 33 59 10 54 - Fax 02 33 59 67 97
SAS au capital de 632 000 €
n° siret : 750 418 733 00010 - Code APE 4399 C
N° TVA intracom : FR 89 750418733

Nom et adresse du chantier : CONSTRUCTION DE 30 LOGEMENTS ET 20 PARKING - 13, Rue Tardif 50400 GRANVILLE

Date de début des travaux : juin 2014 **Date de réception des travaux :** octobre 2015

Description technique des travaux réalisés :
en fonction des critères techniques de la qualification demandée, indiquer les surfaces, tonnages, puissances, portées, hauteurs...

Infrastructure : Fondations par puits blindés en béton armé. Réalisation du sous sol en béton à claire voies et refends en béton banché. Plancher haut du sous sol en prédallles et dalles pleines avec isolation en sous face fibrastyrène.
Superstructure : Réalisation en voile béton banché intérieure et extérieure avec planchers prédalles précontraintes. Aménagement extérieure réalisation de soutènement en béton banché. Pignons ajourés réalisé en béton préfabriqués dans nos ateliers.
Charpente traditionnelle avec fermes et pannes intermédiaires, sablières en sapin du nord pour recevoir une couverture en zinc à joint debout et ardoises fibro - ciment type KERGOAT de chez Eternit et bardage des façades dito couverture.

Montant HT du marché de l'entreprise : GROS OEUVRE : 1 205 000.00 € - CHARPENTE : 78392.50 € - COUV : 182810.30 €

Objet et montant HT des prestations données en sous-traitance par l'entreprise :
ravalement fait par l'entreprise EL HOUSSALI

Appréciation de la prestation : *à remplir par le client (particulier, maître d'ouvrage, maître d'oeuvre, bureau de contrôle)*

	Très bien	Bien	Passable	Médiocre
Qualité de la réalisation :	X			
Respect des délais :	X			
Tenue du chantier :	X			

Date : 20/01/2016

Nom du signataire :
Bruno Guillard
Service Technique.

Commentaires du signataire :

S.A. Coutances - Granville
97 Bis, rue Geoffroy de Montbray
B.P. 419 - 50204 COUTANCES Cedex
Tél. 02 33 45 11 47 - Fax 02 33 45 84 9[illegible]
Siret 946 620 119 00036 - APE 702[illegible]

QUALIBAT

version 04

SAS DALIGAULT
Maçonnerie - Charpente - Couverture
Le Champ Ménard - 50140 FONTENAY
Tél. 02 33 59 10 54 - Fax 02 33 59 67 97
SAS au capital de 632 000 €
n° siret : 750 418 793 00010 - Code APE 4399 C
N° TVA intracom : FR 89 750418793

Nom et adresse du chantier : RESIDENCE NOTRE DAME DU RIVAGE - Construction d'un immeuble de 7 logements

27, allée Lecourtois 50380 SAINT PAIR SUR MER

Date de début des travaux : SEPTEMBRE 2014 **Date de réception des travaux :** MARS 2016

Description technique des travaux réalisés :

en fonction des critères techniques de la qualification demandée, indiquer les surfaces, tonnages, puissances, portées, hauteurs...

GROS OEUVRE - ENDUITS EXTERIEURS
Fondations par semelles filantes et semelles isolées, soubassement en agglos plein de 20cm étanché avec de l'enduit bitumeux, dallage portée par les fondations et dallage sur terre plain avec finition quartz dans garage. Voile béton banché armé, poutres préfa et poteaux BA, plancher prédalles, corniches préfa, isolation sous face, plancher garage en fibrastyrène en 150mm. Maçonnerie d'agglos creux de 20cm, linteaux préfa. Balcon préfa et terrasse en plancher prédalles.

Montant HT du marché de l'entreprise : 343 482.84 € H.T

Objet et montant HT des prestations données en sous-traitance par l'entreprise :

Ravalement : ATV Ravalement ; Dallage : SIPN.

Appréciation de la prestation : *à remplir par le client (particulier, maître d'ouvrage, maître d'oeuvre, bureau de contrôle)*

	Très bien	*Bien*	*Passable*	*Médiocre*
Qualité de la réalisation :	☒	☐	☐	☐
Respect des délais :	☐	☒	☐	☐
Tenue du chantier :	☒	☐	☐	☐

Date : 25/01/2016

Nom du signataire :

FLORENT FREMOND
ARCHITECTE DPLG
39 A. DE LA LIBERATION
50610 JULLOUVILLE

ommentaires du signataire :

version 04

QUALIBAT

SAS DALIGAULT
Maçonnerie - Charpente - Couverture
Le Champ Ménard - 50140 FONTENAY
Tél. 02 33 59 10 54 - Fax 02 33 59 67 97
SAS au capital de 632 000 €
n° siret . 750 418 733 00010 - Code APE 4399 C
N° TVA intracom : FR 89 750418733

Nom et adresse du chantier : CONSTRUCTION D'UN BATIMENT SCOLAIRE à L'ECOLE DE MERE

Date de début des travaux : Avril 2014 **Date de réception des travaux :** 31/08/2015

Description technique des travaux réalisés :
en fonction des critères techniques de la qualification demandée, indiquer les surfaces, tonnages, puissances, portées, hauteurs...

Fondation spéciales 15 pieux de diamètre 400mm ; Fondation en futs en béton armé en tête de pieux de 50*50*40cm ; Longrines en béton préfabriqué ; Plancher préfabriqué sur vide sanitaire comprenant poutrelles en béton précontraint et hourdis polystyrène type Isoleader de chez Kp1 UP27 ; Peinture extérieure bitume pour étanchéité des parois extérieures en deux couches croisées (100m²) Voile en béton banché de 20cm d'épais compris coffrage et armatures en périphérie du Rez de Jardin. Isolation des soubassements en mousse de polystyrène extrudé type KF300 jackodrain de chez Jackodur compris drainage verticale en 100mm d'épaisseur R=2.85m² C/W. Isolation par l'extérieur de partie enterré. Drain autour du bâtiment. Réseaux dans vide sanitaire. Travaux extérieurs : Remblais, Parvis, Marches, bordures, enrobé, réseaux extérieurs, pose de clôture bois sur relevé de semelles filantes, cloture métallique.

Montant HT du marché de l'entreprise : 169 166.96 € GROS OEUVRE - DEMOLITION - CARRELAGE - VRD

Objet et montant HT des prestations données en sous-traitance par l'entreprise :

Pieux : Ent Dacquin Carrelage : Ent De Cock Enrobé : Lecuyer Christian

Appréciation de la prestation : *à remplir par le client (particulier, maître d'ouvrage, maître d'oeuvre, bureau de contrôle)*

	Très bien	Bien	Passable	Médiocre
Qualité de la réalisation :	○	X	○	○
Respect des délais :	○	X	○	○
Tenue du chantier :	○	X	○	○

Date : 28 Janvier 2016

Nom du signataire :

MAIRIE de MÉRE

LE MAIRE
Michel RECOUSSINES

Commentaires du signataire :

QUALIBAT

version 11

SAS DALIGAULT
Maçonnerie - Charpente - Couverture
Le Champ Ménard - 50140 FONTENAY
Tél. 02 33 59 10 54 - Fax 02 33 59 67 97
SAS au capital de 632 000 €
n° siret : 750 418 733 00010 - Code APE 4399 C
N° TVA intracom : FR 89 750418733

Nom et adresse du chantier : CONSTRUCTION D'UN BATIMENT ARTISANAL - VIMOND MATERIAUX
ZONE ARTISANALE 50290 LONGUEVILLE

Date de début des travaux : FEVRIER 2014 **Date de réception des travaux :** AVRIL 2014

Description technique des travaux réalisés :
en fonction des critères techniques de la qualification demandée, indiquer les surfaces, tonnages, puissances, portées, hauteurs...

Construction d'un bâtiment industrielle de 1075 m², dallage beton de 20cm d'épais armé d'un treills soudé ST25C, Pose de longrines BA fabriqués en amont dans nos ateliers, Voile BA de 8ml de hauteur en périphérie du bâtiment.

Montant HT du marché de l'entreprise : 55 865.17 €

Objet et montant HT des prestations données en sous-traitance par l'entreprise :

VIMOND Matériaux
S.A.S. au Capital de 207 000 Euros
Route de la Haye Pesnel
Z.I. du Maudon
50300 PONT SOUS AVRANCHES
Tél. 02 33 58 03 65 / Fax 02 33 58 25 46
vimondmat.pont@wanadoo.fr
APE 4672 Z / TVA intra FR 64 431 401 645
SIRET 431 401 645 00046

Appréciation de la prestation : *à remplir par le client*

	Très bien	Bien	Passable	Médiocre
Qualité de la réalisation :	X			
Respect des délais :	X			
Tenue du chantier :	X			

Date : 19/01/2015
Nom du signataire : Eric Legrand
Commentaires du signataire : Aucun frais bon travail

version 03

QUALIBAT

SAS DALIGAULT
Maçonnerie - Charpente - Couverture
Le Champ Ménard - 50140 FONTENAY
Tél. 02 33 59 10 54 - Fax 02 33 59 67 97
SAS au capital de 632 000 €
n° siret : 750 418 733 00010 - Code APE 4399 C
N° TVA intracom : FR 89 750418733

Nom et adresse du chantier : CONSTRUCTION D'UN BATIMENT ARTISANAL - VIMOND MATERIAUX
ZONE ARTISANALE 50290 LONGUEVILLE

Date de début des travaux : FEVRIER 2014 **Date de réception des travaux :** AVRIL 2014

Description technique des travaux réalisés :
en fonction des critères techniques de la qualification demandée, indiquer les surfaces, tonnages, puissances, portées, hauteurs...

Construction d'un bâtiment industrielle de 1075 m², dallage beton de 20cm d'épais armé d'un treills soudé ST25C, Pose de longrines BA fabriqués en amont dans nos ateliers, Voile BA de 8ml de hauteur en périphérie du bâtiment.

Montant HT du marché de l'entreprise : 55 865.17 €

Objet et montant HT des prestations données en sous-traitance par l'entreprise :

Appréciation de la prestation : *à remplir par le client*

	Très bien	Bien	Passable	Médiocre
Qualité de la réalisation :	○	⊗	○	○
Respect des délais :	○	⊗	○	○
Tenue du chantier :	○	⊗	○	○

Isabelle BRICE
Architecte D.P.L.G.
2, rue des Rouges Gorges
50530 SARTILLY
N° ordre 31862
Tél. : 02 33 48 19 31

Date : 25/11/2014
Nom du signataire : Isabelle BRICE
Commentaires du signataire : Entreprise sérieuse

version 03

QUALIBAT

SAS DALIGAULT
Maçonnerie - Charpente - Couverture
Le Champ Ménard - 50140 FONTENAY
Tél. 02 33 59 10 54 - Fax 02 33 59 67 97
SAS au capital de 632 000 €
n° siret : 750 418 733 00010 - Code APE 4399 C
N° TVA intracom : FR 89 750418733

Nom et adresse du chantier : CONSTRUCTION D'UNE MAISON D'HABITATION - 6, avenue pontesrocs 50290 SAINT MARTIN DE BREHAL

Date de début des travaux : FEVRIER 2013 **Date de réception des travaux :** NOVEMBRE 2014

Description technique des travaux réalisés :
en fonction des critères techniques de la qualification demandée, indiquer les surfaces, tonnages, puissances, portées, hauteurs...

GROS OEUVRE : Elévation RDC en voile béton banché de 20cm ; Elévation étage en agglos creux de 20cm avec poteaux béton, ravalement 470m², Aménagement extérieur : Fourniture et pose de dalles gravillons 50*50*5cm,

Montant HT du marché de l'entreprise : 234105.28 €

Objet et montant HT des prestations données en sous-traitance par l'entreprise :

Appréciation de la prestation : *à remplir par le client*

	Très bien	Bien	Passable	Médiocre
Qualité de la réalisation :	X			
Respect des délais :	X			
Tenue du chantier :	X			

Cachet et signature du maître d'ouvrage, maître d'œuvre ou du contrôleur technique ou du coordonnateur SPS

Date 8/12/14

Nom du signataire : Chef projet

Commentaires du signataire : La sécurité sociale est contente - je n'ai pas eu à creuser son déficit - Pas besoin de consulter un médecin pour extinction de voix à force de gueuler. Pas un éclat de voix rien du tout. Un vrai plaisir d'avoir une réunion de chantier - j'en aurai bien voulu tous les jours avec cette entreprise

version 03

QUALIBAT

SAS DALIGAULT
Maçonnerie - Charpente - Couverture
Le Champ Ménard - 50140 FONTENAY
Tél. 02 33 59 10 54 - Fax 02 33 59 67 97
SAS au capital de 632 000 €
n° siret : 750 418 733 00010 - Code APE 4399 C
N° TVA intracom : FR 89 750418733

Nom et adresse du chantier : 67 rue ~~du gaud~~ 50400 GRANVILLE

Date de début des travaux : 08/01/2014 **Date de réception des travaux :** 21/05/2014

Description technique des travaux réalisés :
en fonction des critères techniques de la qualification demandée, indiquer les surfaces, tonnages, puissances, portées, hauteurs...

MACONNERIE - GROS OEUVRE
Création de 2 portes dans un gros mur en pierre, démolition du sol dans le cellier manuellement, création de marches en béton, maçonnerie d'agglos creux de 20cm d'épais. Terrassement avec pelle mécanique. Empierrement. Création des réseaux EP-EU.
Extension habitation de 32m² (isolation sous dallage, mur agglos en 20cm, mur de refend en 15cm, ravalement d'enduit traditionnel 25m²
Consolidation du mur mitoyen en pierre existant, et application d'un trapcofuge

Montant HT du marché de l'entreprise : 30 053.31 € HT

Objet et montant HT des prestations données en sous-traitance par l'entreprise :

Appréciation de la prestation : *à remplir par le client*

	Très bien	Bien	Passable	Médiocre
Qualité de la réalisation :	○	X	○	○
Respect des délais :	○	X	○	○
Tenue du chantier :	○	X	○	○

Cachet et signature du maître d'ouvrage ou de son représentant ou du contrôleur technique ou de l'entreprise sous-traitante

Bertin

Date : 26.11.2014
Nom du signataire : BERTIER Véronique
Commentaires du signataire :

version 03

QUALIBAT

SAS DALIGAULT
Maçonnerie - Charpente - Couverture
Le Champ Ménard - 50140 FONTENAY
Tél. 02 33 59 10 54 - Fax 02 33 59 67 97
SAS au capital de 632 000 €
n° siret : 750 418 733 00010 - Code APE 4399 C
N° TVA intracom : FR 89 750418733

Nom et adresse du chantier : CONSTRUCTION D'UN IMMEUBLE DE BUREAUX - ZA de la petite lande 50380 SAINT PAIR SUR MER

Date de début des travaux : SEPTEMBRE 2013 **Date de réception des travaux :** JUIN 2014

Description technique des travaux réalisés : Lot Gros Oeuvre.

en fonction des critères techniques de la qualification demandée, indiquer les surfaces, tonnages, puissances, portées, hauteurs...

CONSTRUCTION D'UN IMMEUBLE DE BUREAU R+1. Mise en chantier, Terrassement, Infrastructures (isolant sous dallage béton = 300m² ; dallage béton, soubassement en béton banché), Réseaux sous dallage, Superstructure en agglos creux de 20cm d'épais, plancher prédalles KP1 en 20 et 22cm sur 600m², Cage d'ascenseur.

Montant HT du marché de l'entreprise : 224 700.05 €

Objet et montant HT des prestations données en sous-traitance par l'entreprise :

Appréciation de la prestation : *à remplir par le client*

	Très bien	Bien	Passable	Médiocre
Qualité de la réalisation :	X			
Respect des délais :	X			
Tenue du chantier :	X			

Date : 28/11/2014

Nom du signataire : Gerald RAINFRAY

Commentaires du signataire :

version 03

QUALIBAT

SAS DALIGAULT
Maçonnerie - Charpente - Couverture
Le Champ Ménard - 50140 FONTENAY
Tél. 02 33 59 10 54 - Fax 02 33 59 67 97
SAS au capital de 632 000 €
n° siret : 750 418 733 00010 - Code APE 4399 C
N° TVA intracom : FR 89 750418733

Nom et adresse du chantier : CONSTRUCTION D'UNE AGENCE POLE EMPLOI - 2 rue des Sablonnières 50300 AVRANCHES

Date de début des travaux : FEVRIER 2014 **Date de réception des travaux :** MAI 2014

Description technique des travaux réalisés :
en fonction des critères techniques de la qualification demandée, indiquer les surfaces, tonnages, puissances, portées, hauteurs...

Mise en chantier - Terrassements (124m3 de fouille) - Fondations - Réseaux sous dallage - 434m² de dallage (fourniture et pose d'isolant sous dallage béton type Xtherm sol th30 de 80mm d'épaisseur R=2.60m²K/W ; fourniture et pose d'isolant en remonté du dallage béton type Xtherm sol Th30 de 60mm d'épaisseur R = 2.00m² K/W; dallage béton de 434m² épaisseur 13cm armé d'un treillis soudé ST 50C - Ossature béton (Poteaux, linteaux... en béton + 734m² d'agglos creux de 20cm d'épais - cage d'ascenseur - planchers predalles béton de 404 m² - escalier droit - hydrofuges des soubassements 100m² - Ravalement des enduits des façades 780m² -

Montant HT du marché de l'entreprise : 177 650.00 €

Objet et montant HT des prestations données en sous-traitance par l'entreprise :

Ravalement par RAVAL DECOR.

Appréciation de la prestation : *à remplir par le client*

	Très bien	Bien	Passable	Médiocre
Qualité de la réalisation :	X			
Respect des délais :	X			
Tenue du chantier :	X			

Cachet et signature du maître d'ouvrage, maître d'œuvre d'exécution, du contrôleur technique ou de l'entreprise

Alain NOUVEAU IMMOBILIER
La Planche
35770 VERN-SUR-SEICHE

Date : 19-11-2014

Nom du signataire : Alain NOUVEAU gérant de la SARL les Tulipes 35

Commentaires du signataire :

Très belle entreprise tant sur l'administratif sur la qualité et la réalisation des travaux le suivi de chantier et sur la personne qui a suivi les travaux - la sécurité du chantier absolument parfait la tenue du chantier de qualité pour preuve aucune remarque du bureau SPS ni du bureau de contrôle.
En qualité de promoteur je souhaite ne rencontrer et travailler qu'avec des sociétés de la qualité de la SAS DALIGAULT (bravo à son patron)

version 09

QUALIBAT

SAS DALIGAULT
Maçonnerie - Charpente - Couverture
Le Champ Ménard - 50140 FONTENAY
Tél. 02 33 59 10 54 - Fax 02 33 59 67 97
SAS au capital de 632 000 €
n° siret : 750 418 733 00010 - Code APE 4399 C
N° TVA intracom : FR 89 750418733

Nom et adresse du chantier : CONSTRUCTION D'UNE AGENCE POLE EMPLOI - 2 rue des Sablonnières 50300 AVRANCHES

Date de début des travaux : FEVRIER 2014 **Date de réception des travaux :** MAI 2014

Description technique des travaux réalisés :
en fonction des critères techniques de la qualification demandée, indiquer les surfaces, tonnages, puissances, portées, hauteurs...

Mise en chantier - Terrassements (124m3 de fouille) - Fondations - Réseaux sous dallage - 434m² de dallage (fourniture et pose d'isolant sous dallage béton type Xtherm sol th30 de 80mm d'épaisseur R=2.60m²K/W ; fourniture et pose d'isolant en remonté du dallage béton type Xtherm sol Th30 de 60mm d'épaisseur R = 2,00m² K/W; dallage béton de 434m² épaisseur 13cm armé d'un treillis soudé ST 50C - Ossature béton (Poteaux, linteaux... en béton + 734m² d'agglos creux de 20cm d'épais - cage d'ascenseur - planchers predalles béton de 404 m² - escalier droit - hydrofuges des soubassements 100m² - Ravalement des enduits des façades 780m² -

Montant HT du marché de l'entreprise : 177 650.00 €

Objet et montant HT des prestations données en sous-traitance par l'entreprise :

Ravalement par RAVAL DECOR.

Appréciation de la prestation : *à remplir par le client*

	Très bien	Bien	Passable	Médiocre
Qualité de la réalisation :	X			
Respect des délais :	X			
Tenue du chantier :	X			

Interfaces INGENIERIE BATIMENT
18BIS, AVENUE DE LA VERTONNE 44120 VERTOU
TEL. : 02 51 79 20 59 FAX : 02 51 79 20 59
SIRET N° 418 116 240 00023

Date : 01/12/14.

Nom du signataire : TONNEUY A.

Commentaires du signataire :
Tenue du chantier et réalisation conformes à nos attentes,
RAS.

version 03

QUALIBAT

SAS DALIGAULT
Maçonnerie - Charpente - Couverture
Le Champ Ménard - 50140 FONTENAY
Tél. 02 33 59 10 54 - Fax 02 33 59 67 97
SAS au capital de 632 000 €
n° siret : 750 418 733 00010 - Code APE 4399 C
N° TVA intracom : FR 89 750418733

☐ Nom du contrôleur technique : 76700 GONFREVILLE L'ORCHER.
Adresse :

Nom et adresse du chantier : Construction de logements collectifs à Colombelles (14) "Residence Le Bruant des Roseaux", Cour de la rose blanche

Date de début des travaux : **Date de réception des travaux :**

Description technique des travaux réalisés :

En fonction des critères techniques de la qualification demandée, indiquer les surfaces, tonnages, puissances, portées, hauteurs...

CONSTRUCTION DE LOGEMENT : Sous sol parking en béton banché avec parois mitoyenne réalisés en phases alternées .Façades en brique sur 3 niveaux type Optibric PV S25 en 25cm d'épais de Imérys R = 1.61 m².K/W surface environ 1200m2. Plancher en pré dalles précontraintes de chez Kp1 avec dalle de compression, finition talochée surface environ 3300m2. Mur de refend en béton banché prés à peindre pour surface environ de 1500m2. Fourniture et pose de balcon en béton préfabriqué dans nos ateliers avec relevé périphériques surface 400m2. Infrastructure libage en béton sur semelles filantes et massifs isolés. Poteaux béton armé, poutre en béton préfabriqués dans nos ateliers compris clavetage sur chantier.

Montant HT du marché de l'entreprise : 573 640,91 € HT

Objet et montant HT des prestations données en sous-traitance par l'entreprise :

Appréciation de la prestation

	Très bien	Bien	Passable	Médiocre
Qualité de la réalisation :	☐	X	☐	☐
Respect des délais :	☐	X	☐	☐
Tenue du chantier :	☐	X	☐	☐

Cachet et signature du maître d'ouvrage ou de son représentant principale
SERO
18 Avenue du Camp Dolent
76700 GONFREVILLE L'ORCHER
Tél. 02 32 70 54 80 - Fax 02 35 45 61 38

Date : le 20 janvier 2014
Nom du signataire : Mme Françoise DUMONT
Commentaires du signataire : Entreprise sérieuse

Réponse éventuelle de l'entreprise :

Version 03

SAS DALIGAULT
Maçonnerie - Charpente - Couverture
Le Champ Ménard - 50140 FONTENAY
Tél. 02 33 59 10 54 - Fax 02 33 59 67 97
SAS au capital de 632 000 €
n° siret : 750 418 733 00010 - Code APE 4399 C
N° TVA intracom : FR 89 750418733

☐ Nom du Contrôleur technique : VERITAS
Adresse : HEROUVILLE ST CLAIR

Visa

Nom et adresse du chantier : CONSTRUCTION D'UN EHPAD DE 81 LITS
Rue du bocage 50380 SAINT PAIR SUR MER

Date du début des travaux : 04/2010 **Date de réception des travaux :** 01/2012

Description technique des travaux réalisés :
En fonction des critères techniques de la qualification demandée, indiquer les surfaces, tonnages, puissances, portées, hauteurs...
Fondations semelles filantes, dallage BA, planchers prédalles précontraintes, façades et murs extérieur en béton, coulage façade 3 niveaux de banches, les poutres, poteaux et balcons fabriqués à l'atelier de préfabrication béton

Montant HT du marché de l'entreprise : GROS OEUVRE : 1 415 445.20 € HT

Objet et montant HT des prestations données en sous-traitance par l'entreprise :

Appréciation de la prestation

	Très bien	Bien	Passable	Médiocre
Qualité de la réalisation :	X			
Respect des délais :	X			
Tenue du chantier :	X			

Date : 6/02/2012
Nom du signataire : Noury Albert, Maire
Commentaires du signataire :
Entreprise très sérieuse et compétente. Les relations sont très faciles avec les dirigeants et son chef de chantier.

Le Maire,
A. NOURY

MAIRIE DE SAINT-PAIR-SUR-MER (MANCHE)

Réponse éventuelle de l'entreprise :

QUALIBAT

Seul ce document Qualibat est recevable pour toute demande, extension ou révision de qualification et ne préjuge pas de son attribution.

Version 03 - 2011

SAS DALIGAULT
Maçonnerie - Charpente - Couverture
Le Champ Ménard - 50140 FONTENAY
Tél. 02 33 59 10 54 - Fax 02 33 59 67 97
SAS au capital de 632 000 €
n° siret : 750 418 733 00010 - Code APE 4399 C
N° TVA intracom : FR 89 750418733

☐ Nom du Contrôleur technique :
Adresse :

Visa

Nom et adresse du chantier : CONSTRUCTION D'UNE MAISON D'HABITATION EN EXTENSION D'UNE VERANDA EXISTANTE

Date du début des travaux : 06/2009 **Date de réception des travaux :** 31 JUILLET 2010

Description technique des travaux réalisés :

En fonction des critères techniques de la qualification demandée, indiquer les surfaces, tonnages, puissances, portées, hauteurs...

GROS OEUVRE : Démolition, terrassement, infrastructure, élévation sous-sol et superstructure, ouvrages de finitions, ravalement, réseaux EP EU EV, aménagement extérieur, soutenement côté mer.

Montant HT du marché de l'entreprise : GROS OEUVRE = 242 206.80 € HT

Objet et montant HT des prestations données en sous-traitance par l'entreprise :

Appréciation de la prestation

	Très bien	Bien	Passable	Médiocre
Qualité de la réalisation :	Très bien			
Respect des délais :				
Tenue du chantier :				

Date : 31/01/2012
Nom du signataire : Philippe PASSELAC
Commentaires du signataire :

Réponse éventuelle de l'entreprise :

QUALIBAT

Seul ce document Qualibat est recevable pour toute demande extension ou revision de qualification et ne préjuge pas de son attribution.

SAS DALIGAULT
Maçonnerie - Charpente - Couverture
Le Champ Ménard - 50140 FONTENAY
Tél. 02 33 59 10 54 - Fax 02 33 59 67 97
SAS au capital de 632 000 €
n° siret : 750 418 733 00010 - Code APE 4399 C
N° TVA intracom : FR 89 750418733

☐ Nom du Contrôleur technique :
Adresse :

Visa

Nom et adresse du chantier : CONSTRUCTION D'UN IMMEUBLE DE 9 LOGEMENTS AVEC UN LOCAL COMMERCIAL

Date du début des travaux : 09/2009 **Date de réception des travaux :** 15/12/2010

Description technique des travaux réalisés :

En fonction des critères techniques de la qualification demandée, indiquer les surfaces, tonnages, puissances, portées, hauteurs...

GROS OEUVRE : Sous-sol étanche sur radier, pose sur pieux, étanchéité intérieur, prédalle, ravalement

Montant HT du marché de l'entreprise : GROS OEUVRE = 501 768.00 € HT

Objet et montant HT des prestations données en sous-traitance par l'entreprise :

Appréciation de la prestation

	Très bien	Bien	Passable	Médiocre
Qualité de la réalisation :		X		
Respect des délais :		X		
Tenue du chantier :		X		

Date : le 31 janvier 2012
Nom du signataire : RICHARD Jocelyne
Commentaires du signataire :
Bonne collaboration et efficacité.

Agence d'architecture
Eve - Richard - Thinon
BP 90433 - 36, rue du Belle - 50003 SAINT-LO
Tél. 02 33 5[illegible] 38 [illegible] - Fax 02 33 72.00.56
RCS Coutances 498 622 836
eve.architecte@wanadoo.fr

Réponse éventuelle de l'entreprise :

QUALIBAT

Seul ce document Qualibat est recevable pour toute demande, extension ou révision de qualification et ne préjuge pas de son attribution

SAS DALIGAULT
Maçonnerie - Charpente - Couverture
Le Champ Ménard - 50140 FONTENAY
Tél. 02 33 59 10 54 - Fax 02 33 59 67 97
SAS au capital de 632 000 €
n° siret : 750 418 733 00010 - Code APE 4399 C
N° TVA intracom : FR 89 750418733

Nom du Contrôleur technique : APAVE
Adresse : Argentan

Visa

Nom et adresse du chantier : RESTAURANT INTER ENTREPRISES DE CALIGNY
Pôle régional d'équipementiers Automobiles

Date du début des travaux : 03/2010 **Date de réception des travaux :** 18/04/2011

Description technique des travaux réalisés :
En fonction des critères techniques de la qualification demandée, indiquer les surfaces, tonnages, puissances, portées, hauteurs...
Fondations semelles, mur en élévation en béton hauteur 4,80ml, cf pignon, plancher prédalle alvéolaire, dallage sur isolant, plancher chauffant

Montant HT du marché de l'entreprise : GROS OEUVRE : 361 344.00 € HT

Objet et montant HT des prestations données en sous-traitance par l'entreprise :

Appréciation de la prestation

	Très bien	Bien	Passable	Médiocre
Qualité de la réalisation :	X			
Respect des délais :	X			
Tenue du chantier :	X			

Cachet et signature du maître d'ouvrage, maître d'œuvre d'exécution, du contrôleur technique ou de l'entreprise principale

Date : 30/01/2012
Nom du signataire : ATTEYNR.
Commentaires du signataire :
Ecoute, rigueur, et qualité d'exécution.

Réponse éventuelle de l'entreprise :

Seul ce document Qualibat est recevable pour toute demande, extension ou révision de qualification et ne préjuge pas de son attribution.
Version 03 - 2011
QUALIBAT

SAS DALIGAULT
Maçonnerie - Charpente - Couverture
Le Champ Ménard - 50140 FONTENAY
Tél. 02 33 59 10 54 - Fax 02 33 59 67 97
SAS au capital de 632 000 €
n° siret : 750 418 733 00010 - Code APE 4399 C
N° TVA intracom : FR 89 750418733

Nom et adresse du chantier : CONSTRUCTION D'UNE MEDIATHEQUE - Place Saint Blaise 50600 SAINT HILAIRE DU HARCOUET

Date de début des travaux : 10/01/2012 **Date de réception des travaux :** 25/07/2013

Description technique des travaux réalisés : Lot : Gros Oeuvre

en fonction des critères techniques de la qualification demandée, indiquer les surfaces, tonnages, puissances, portées, hauteurs...

Fondations par massif isolés, radier ascenseur. Structure béton banché, plancher prédalles précontraintes 278M² pour le plancher bas et 508m² pour le plancher haut RDC, porte à faux en béton armé. Façade en pierre de granit.

Montant HT du marché de l'entreprise : 385 071.50 €

Objet et montant HT des prestations données en sous-traitance par l'entreprise :

Appréciation de la prestation : *à remplir par le client*

	Très bien	Bien	Passable	Médiocre
Qualité de la réalisation :	X			
Respect des délais :	X			
Tenue du chantier :	X			

SERERO ARCHITECTES URBANISTES
136 AV. PARMENTIER - 75011 PARIS
TEL: +33 1 45 08 18 31 FAX: +33 1 53 01 09 55
NUMERO NATIONAL D'ORDRE : S14662
SIREN 1 533 216 552 R.C.S PARIS

Date : 21/11/2014

Nom du signataire : DAVID SERERO

Commentaires du signataire : très bonne prestation de finition et de respect des délais notamment par le choix de mise en oeuvre de préfabrication d'éléments béton

version 03

QUALIBAT

SAS DALIGAULT
Maçonnerie - Charpente - Couverture
Le Champ Ménard - 50140 FONTENAY
Tél. 02 33 59 10 54 - Fax 02 33 59 67 97
SAS au capital de 632 000 €
n° siret : 750 418 733 00010 - Code APE 4399 C
N° TVA intracom : FR 89 750418733

Nom et adresse du chantier : CONSTRUCTION D'UNE MEDIATHEQUE - Place Saint Blaise 50600 SAINT HILAIRE DU HARCOUET

Date de début des travaux : 10/01/2012 **Date de réception des travaux :** 25/07/2013

Description technique des travaux réalisés : Lot : Gros Oeuvre

en fonction des critères techniques de la qualification demandée, indiquer les surfaces, tonnages, puissances, portées, hauteurs...

Fondations par massif isolés, radier ascenseur. Structure béton banché, plancher prédalles précontraintes 278M² pour le plancher bas et 508m² pour le plancher haut RDC, porte à faux en béton armé. Façade en pierre de granit.

Montant HT du marché de l'entreprise : 385 071.50 €

Objet et montant HT des prestations données en sous-traitance par l'entreprise :

Appréciation de la prestation : *à remplir par le client*

Le Président
Gilbert BADIOU

COMMUNAUTÉ de COMMUNES de Saint-Hilaire du Harcouët

	Très bien	Bien	Passable	Médiocre
Qualité de la réalisation :	☒	☐	☐	☐
Respect des délais :	☒	☐	☐	☐
Tenue du chantier :	☒	☐	☐	☐

Date : 5.12.2014

Nom du signataire : BADIOU Gilbert - Président

Commentaires du signataire : L'entreprise a donné toute satisfaction dans la réalisation des travaux.

version 03

QUALIBAT

SAS DALIGAULT
Maçonnerie - Charpente - Couverture
Le Champ Ménard - 50140 FONTENAY
Tél. 02 33 59 10 54 - Fax 02 33 59 67 97
SAS au capital de 632 000 €
n° siret : 750 418 733 00010 - Code APE 4399 C
N° TVA intracom : FR 89 750418733

Nom et adresse du chantier : CONSTRUCTION D'UN IMMEUBLE DE BUREAUX - ZA de la petite lande 50380 SAINT PAIR SUR MER

Date de début des travaux : SEPTEMBRE 2013 **Date de réception des travaux :** JUIN 2014

Description technique des travaux réalisés : Lot Gros Oeuvre.

en fonction des critères techniques de la qualification demandée, indiquer les surfaces, tonnages, puissances, portées, hauteurs...

CONSTRUCTION D'UN IMMEUBLE DE BUREAU R+1. Mise en chantier, Terrassement, Infrastructures (isolant sous dallage béton = 300m² ; dallage béton, soubassement en béton banché), Réseaux sous dallage, Superstructure en agglos creux de 20cm d'épais, plancher prédalles KP1 en 20 et 22cm sur 600m², Cage d'ascenseur.

Montant HT du marché de l'entreprise : 224 700.05 €

Objet et montant HT des prestations données en sous-traitance par l'entreprise :

Appréciation de la prestation : *à remplir par le client*

	Très bien	Bien	Passable	Médiocre
Qualité de la réalisation :	○	⊗	○	○
Respect des délais :	○	⊗	○	○
Tenue du chantier :	○	⊗	○	○

Cachet et signature du maître d'ouvrage

DUPONT ARCHITECTES
NICOLAY + INGENIERIE
NORMANDIE
85 ter, Route de Coutances
BP 18 - 50180 AGNEAUX
Tél. 02 33 57 38 44
PARIS
26, boulevard des Batignolles
75017 PARIS
Tél. 01 42 93 28 78
SARL DNS au capital de 30.000€ - RCS Coutances 750 274 649

Date :

Nom du signataire :

Commentaires du signataire :

DUPONT ARCHITECTES
NICOLAY + INGENIERIE
NORMANDIE
85 ter, Route de Coutances
BP 18 - 50180 AGNEAUX
Tél. 02 33 57 38 44
PARIS
26, boulevard des Batignolles
75017 PARIS
Tél. 01 42 93 28 78
SARL DNS au capital de 30.000€ - RCS Coutances 750 274 649

version 03

QUALIBAT

SAS DALIGAULT
Maçonnerie - Charpente - Couverture
Le Champ Ménard - 50140 FONTENAY
Tél. 02 33 59 10 54 - Fax 02 33 59 67 97
SAS au capital de 632 000 €
n° siret : 750 418 733 00010 - Code APE 4399 C
N° TVA intracom : FR 89 750418733

Nom et adresse du chantier : Résidence du Vieux Moulin - 139 logements - Rue du vieux moulin 50400 GRANVILLE

Date de début des travaux : Octobre 2011 **Date de réception des travaux :** Janvier 2014

Description technique des travaux réalisés :
en fonction des critères techniques de la qualification demandée, indiquer les surfaces, tonnages, puissances, portées, hauteurs...

Construction de 139 logements avec façades en brique sur 3 niveaux type BGV en 20cl d'épais de chez Bouyer Leroux R=1.27m² K/W surface environ 5000m². Plancher en prédalles précontraintes de chez KP1 avec dalle de compression, finition talochée surface environ 4600m² et poutrelles avec hourdis béton 990m². Mur de refend en béton banché près à peindre pour surface environ de 4900m²
Fourniture et pose de balcons en béton préfabriqué dans nos ateliers avec relevé périphériques surface 510m². Infrastructure libage en béton sur semelles filantes ou longrines préfabriquées sur massifs isolés avec dallage sur terre plein de 13cm d'épais armé d'un treillis ST 50C suivant DTU 13. ou vide sanitaire avec longrines préfabriqués sur pieux forés à la tarière creuse compris recepage des têtes de pieux et casques en béton armé.

Montant HT du marché de l'entreprise : 2 200 024.0 € ht pour le lot GROS OEUVRE (2 950 000.00 € pour l'ensemble des lots)

Objet et montant HT des prestations données en sous-traitance par l'entreprise :

Appréciation de la prestation : *à remplir par le client*

	Très bien	Bien	Passable	Médiocre
Qualité de la réalisation :	X			
Respect des délais :	X			
Tenue du chantier :	X			

Cachet et signature du maître d'ouvrage
SCI RESIDENCE DOMAINE DU VIEUX MOULIN
18 Boulevard Lazare Carnot
BP 28538
31555 TOULOUSE cedex 06
Tél 05 34 40 31 10 - Fax 05 34 40 31 61
RCS 524 579 143

Date : le 30.12.2014
Nom du signataire : Odile CONDÉ
Commentaires du signataire :

version 03

QUALIBAT

SAS DALIGAULT
Maçonnerie - Charpente - Couverture
Le Champ Ménard - 50140 FONTENAY
Tél. 02 33 59 10 54 - Fax 02 33 59 67 97
SAS au capital de 632 000 €
n° siret : 750 418 733 00010 - Code APE 4399 C
N° TVA intracom : FR 89 750418733

Nom et adresse du chantier : Domaine du Vieux Moulin
139 Logements - Rue du Vieux Moulin 50 GRANVILLE

Date de debut des travaux : Octobre 2011 Date de réception des travaux : Janvier 2014

Description technique des travaux réalisés :

en fonction des critères techniques de la qualification demandée, indiquer les surfaces, tonnages, puissances, portées, hauteurs

Construction de 139 logements avec façades en brique sur 3 niveaux type BGV en 20clm d'épais de chez Bouyer Leroux R = 1.27 m².K/W surface environ 5000m2
Plancher en pré dalles précontraintes de chez Kp1 avec dalle de compression, finition taloché surface environ 4600m2 et poutrelles avec hourdis béton environ 990m2
Mur de refend en béton banché prés à peindre pour surface environ de 4900m2
Fourniture et pose de balcon en béton préfabriqué dans nos ateliers avec relevé périphériques surface 510m2
Infrastructure libage en beton sur semelles filantes ou longrines préfabriques sur massifs isolés avec dallage sur terre plein d'e13cm d'ép. armé d'un ST 50C suivant DTU 13.3 partie II ou vide sanitaire avec longrines préfabriques sur pieux fores à la tariere creuse compris recepage des têtes de pieux et casques en béton arme.

Montant HT du marché de l'entreprise : 2950000,00€ pour les 4 lots, soit environ 2200024,00€ pour le lot Gros Oeuvre
Objet et montant HT des prestations données en sous-traitance par l'entreprise :
Enduits exterieurs pour 260411,05€

Appréciation de la prestation : à remplir par le client

	Très bien	Bien	Passable	Médiocre
Qualité de la réalisation	X			
Respect des délais		X		
Tenue du chantier	X			

FLORENT FREMOND
ARCHITECTE DPLG
30 A. DE LA LIBERATION
50610 ROLLOBVILLE

Date : 15/01/2014
Nom du signataire : Florent FREMOND
Commentaires du signataire : Bonne entreprise sérieuse -

SAS DALIGAULT
Maçonnerie - Charpente - Couverture
Le Champ Ménard - 50140 FONTENAY
Tél. 02 33 59 10 54 - Fax 02 33 59 67 97
SAS au capital de 632 000 €
n° siret : 750 418 793 00010 - Code APE 4399 C
N° TVA intracom : FR 89 750418793

Nom et adresse du chantier : Construction de 8 logements
2, rue de la porfonterie 50400 GRANVILLE

Date de début des travaux : ..... Date de réception des travaux : .....

Description technique des travaux realisés :

Réalisation d'un rez de chaussée semi enterrée en béton bancher de 20cm d épais env. 300m2
Construction réalisée en briques porteuses sur 2 niveaux type Optibric 4G R= 1.32m².K/W de chez Imérys compris ossature béton intégrées environ 550m2.
Plancher en béton armé constitué de pré dalles précontraintes type Kp1 et dalle de compression en béton armé avec finition talochée sur frais pour une surface de 650m2.
Fourniture et pose de balcons préfabriqués dans nos ateliers compris relevé béton en façade.
Cage d'ascenseur extérieure fabriqué en préfa dans nos ateliers et posée avec grue automotrice sur chantier poids 2 tonnes.

Montant HT du marché de l'entreprise : 292 000,00 € (gros oeuvre charpente couverture)
Objet et montant HT des prestations donnees en sous-traitance par l'entreprise : .....

Appréciation de la prestation : (à remplir par le client)

	Très bien	Bien	Passable	Médiocre
Qualité de la réalisation :	○	⊗	○	○
Respect des délais :	○	⊗	○	○
Tenue du chantier	○	⊗	○	○

CONSTRUCTIONS DE Mr St MICHEL
SAS au Capital de 40 000 €
26 Bd du Luxembourg
50300 SAINT MARTIN DES CHAMPS
Tél. : 02 33 58 40 29 - Fax : 02 33 58 98 80
RCS Coutances 379 359 640

Date : 10.01.2014
Nom du signataire : GANNÉ
Commentaires du signataire : Satisfait des prestations de l'entreprise

SAS DALIGAULT
Maçonnerie - Charpente - Couverture
Le Champ Ménard - 50140 FONTENAY
Tél. 02 33 59 10 54 - Fax 02 33 59 67 97
SAS au capital de 632 000 €
n° siret : 750 418 733 00010 - Code APE 4399 C
N° TVA intracom : FR 89 750418733

Nom et adresse du chantier : Résidence du Vieux Moulin - 139 logements - Rue du vieux moulin 50400 GRANVILLE

Date de début des travaux : Octobre 2011 **Date de réception des travaux :** Janvier 2014

Description technique des travaux réalisés :
en fonction des critères techniques de la qualification demandée, indiquer les surfaces, tonnages, puissances, portées, hauteurs...

Construction de 139 logements avec façades en brique sur 3 niveaux type BGV en 20cl d'épais de chez Bouyer Leroux R=1.27m² K/W surface environ 5000m². Plancher en prédalles précontraintes de chez KP1 avec dalle de compression, finition talochée surface environ 4600m² et poutrelles avec hourdis béton 990m². Mur de refend en béton banché près à peindre pour surface environ de 4900m².
Fourniture et pose de balcons en béton préfabriqué dans nos ateliers avec relevé périphériques surface 510m². Infrastructure libage en béton sur semelles filantes ou longrines préfabriquées sur massifs isolés avec dallage sur terre plein de 13cm d'épais armé d'un treillis ST 50C suivant DTU 13.. ou vide sanitaire avec longrines préfabriqués sur pieux forés à la tarière creuse compris recepage des têtes de pieux et casques en béton armé.

Montant HT du marché de l'entreprise : 2 200 024.0 € ht pour le lot GROS OEUVRE (2 950 000.00 € pour l'ensemble des lots)

Objet et montant HT des prestations données en sous-traitance par l'entreprise :

Appréciation de la prestation : *à remplir par le client*

	Très bien	Bien	Passable	Médiocre
Qualité de la réalisation :	○	☒	○	○
Respect des délais :	○	☒	○	○
Tenue du chantier :	☒	○	○	○

Cachet et signature du maître d'ouvrage, maître d'oeuvre d'exécution, du contrôleur technique ou de l'entreprise principale

Date : 20/11/14
Nom du signataire : Franck FRESNOND
Commentaires du signataire :

version 03

QUALIBAT